

# 別 添

## 柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況（平成19年9月13日現在の4週間工程）

赤字：先週からの変更内容、青字：今回の追加内容

号機		1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機
原子炉開放関連	原子炉建物 天井クレーン	8/20～9/17 点検予定	8/27～10/4 点検予定	8/20～9/14 点検予定	10月上旬より点検開始予定	9/3～10/1 点検予定	・損傷原因調査中 ・9/10より点検開始	9/6 点検完了
	燃料交換機	10月中旬より点検開始予定	8/27～10/5 点検予定	11月中旬より点検開始予定	10月中旬より点検開始予定	9/14より点検開始予定	10/2より点検開始予定	8/29～9/27 点検予定
	炉内 (*)	フェーズ1 8/21～23 点検実施						・10月上旬原子炉開放予定 ・原子炉解放後点検開始予定
	フェーズ2	9/14～10/1 点検予定						
	フェーズ3	10/2より点検準備予定						
タービン開放関連	タービン建屋 天井クレーン	8/20～10/26 点検予定	8/24 点検完了	8/27～11/23 点検予定	9/3～10/16 点検予定	8/28～10/17 点検予定	8/27～10/4 点検予定	8/27～10/4 点検予定
	タービン本体		点検時期調整中					
主排気ダクト		9/10～15 点検予定	・9/10～15 日屋外部点検予定 ・9/19 トレンチ内ダクト外観点検予定	9/10～15 点検予定	・9/10～15 日屋外部点検予定 ・9/19 トレンチ内ダクト外観点検予定	・9/10～15 日屋外部点検予定 ・9/19 トレンチ内ダクト外観点検予定	—	—
変圧器	主変圧器	外観点検	8/29 完了					
		油抜き／内部点検	点検開始時期調整中	工場搬出時期調整中	点検開始時期調整中	点検開始時期調整中	・9/14～10/3 準備予定 ・10/4～6 点検予定	9/14より点検開始予定
	所内変圧器	外観点検			・3A：9/4 点検完了 ・3B：9/20 搬出予定			
油抜き／内部点検		・1A：9/4 点検完了 ・1B：10/8～10/12 点検予定	10/15より準備予定	10/15より準備予定	点検開始時期調整中		・9/7～18 準備予定 ・6A：9/19～21 点検予定 ・6B：9/24～26 点検予定	
励磁変圧器	外観点検		10/9より準備予定	10/18,19 外観点検予定				
	油抜き／内部点検	10/13～10/18 準備予定		10/27より点検予定	点検開始時期調整中			
原子炉複合建屋 地下5階漏えい水 処理作業		通路、エリア水抜き清掃実施中	—	—	—	—	—	—

- (\*) フェーズ1（原子炉上部点検）：炉内の様子を確認するため、上方から炉内全体を水中カメラにより目視した後、原子炉圧力容器フランジ面から上部格子版までの範囲について点検を実施する。
- フェーズ2（原子炉中間部（炉心部）点検）：上部格子版から炉心支持板までの範囲及び炉心シュラウド外周部（アニュラス部）に水中カメラを投入し、目視点検を行う。また、炉内から取り出されているドライヤ・セパレータについても確認する。
- フェーズ3（原子炉底部点検）：点検の際に干渉物となる制御棒や燃料支持金具等を炉外に移動させた後、炉心支持板から炉底部までの範囲を確認する。